

# 播磨町駅バリアフリー化

## 地域公共交通確保維持改善事業(バリアフリー化設備等整備事業) 事業評価掲出について

山陽電気鉄道本線播磨町駅バリアフリー化設備等整備協議会

山陽電車 播磨町駅ご利用ありがとうございます。  
播磨町駅では、平成24年度に地域公共交通確保維持改善事業の事業計画に基づき、段差解消等のバリアフリー化工事を実施することにより、移動に係る利便性の向上を行ないました。  
協議会では事業の実施状況を確認し、事業計画に対する目標達成状況等について事業評価を行ないましたので、下記により掲出いたします。

事業名称 山陽電気鉄道本線播磨町駅バリアフリー工事  
補助対象設備内容

駅改札内に段差解消としてエレベーターを2基設置  
(改札階～上りホーム階 1基、改札階～下りホーム階 1基)  
エレベーター上家(上りホーム、下りホーム)、エレベーターホール増床  
障害者対応トイレ2ヶ所、エレベーター設置に伴う駅トイレの移設  
既設階段に2段手摺設置、ホーム縁端警告ブロックなど点字ブロックの整備  
ホーム嵩上げ、階段段鼻整備、触知案内板の設置

問い合わせ先

山陽電気鉄道(株) TEL078-940-5221 FAX078-940-5219  
播磨町役場 TEL079-435-0356 FAX079-435-0609

別添1

### 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通改善事業計画に基づく事業)

平成25年 4月17日

協議会・構成員 山陽電気鉄道本線播磨町駅(兵庫県播磨町)バリアフリー化設備等整備協議会  
近畿運輸局  
播磨町、兵庫県  
山陽電気鉄道株式会社

事業名	補助対象事業者等	事業概要	事業実施の適切性	目標・効果達成状況	事業の今後の改善点
地域公共交通バリア解消促進等事業 (バリアフリー化設備等整備事業)	山陽電気鉄道(株) 播磨町駅	播磨町駅バリアフリー化に伴う、エレベーター2基、障害者対応型トイレ2ヶ所、2段手摺、ホーム嵩上げ、階段段鼻整備、触知案内板、誘導警告ブロック(内方線付も含む)	A 計画どおり事業は適切に実施された	A 1日の平均利用者数が3,899人の駅における、移動及び利用に係る利便性の向上が図られた。	本年度で事業は終了した。

#### [各評価項目の評価基準]

##### 事業実施の適切性

- A...事業が計画に位置づけられたとおり、適切に実施された(されている)。  
B...事業が計画に位置づけられたとおりに実施されていない点があった(一部実施されない見込み)。  
C...事業が計画に位置づけられたとおりに実施されなかった(実施されない見込み)。

##### 目標・効果達成状況

- A...事業が計画に位置付けられた目標を達成した(する見込み)。  
B...事業が計画に位置付けられた目標を達成できていない点があった(一部達成できない見込み)。  
C...事業が計画に位置付けられた目標を達成できなかった(達成できない見込み)。