

播磨町駅バリアフリー化

地域公共交通維持改善事業(バリアフリー化設備等整備事業)

事業評価掲出について

山陽電気鉄道本線播磨町駅バリアフリー化設備等整備協議会

このたび、山陽電車 播磨町駅ではバリアフリー化工事を実施いたします。
この事業は国土交通省 地域公共交通確保維持改善事業の補助対象事業で播磨町駅の段差解消等、移動に係る利便性の向上を行ないます。平成23年度事業として、事業計画どおり補助対象設備に係る詳細設計工事を行いました。
引き続き平成24年度は設計をもとに施工を行う予定です。
協議会として平成23年度事業である補助対象事業の目標達成状況等を確認し、効果的、効率的に推進されたかを評価する事業評価を地域公共交通確保改善事業の交付要綱により下記に掲出いたします。

事業名称 山陽電気鉄道本線播磨町駅バリアフリー工事

平成23年度事業内容

補助対象設備に係る詳細設計工事

補助対象設備内容

駅改札内に段差解消としてエレベーターを2基設置

(改札階～上りホーム階 1基、改札階～下りホーム階 1基)

エレベーター上家(上りホーム、下りホーム)、エレベーターホール増床

障害者対応トイレ、エレベーター設置に伴う駅トイレの移設

既設階段に2段手摺設置、ホーム縁端警告ブロックなど点字ブロックの整備

点字総合案内板の設置

問い合わせ先

山陽電気鉄道(株) TEL078-940-5221 FAX078-940-5219

播磨町役場 TEL079-435-0356 FAX079-435-0609

別添1

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通ネットワーク計画に基づく事業)

平成24年 4月27日

協議会・構成員 山陽電気鉄道本線播磨町駅(兵庫県播磨町)バリアフリー化設備等整備協議会
近畿運輸局
播磨町、兵庫県
山陽電気鉄道株式会社

事業名	補助対象事業者等	事業概要	①事業実施の適切性	②目標・効果達成状況	③事業の今後の改善点
地域公共交通バリア解消促進等事業 (バリアフリー化設備等整備事業)	山陽電気鉄道(株) 播磨町駅	播磨町駅バリアフリー化に伴う、エレベーター2基、障害者対応型トイレ、2段手摺、誘導警告ブロック等の整備 (平成23年度は上記に係る詳細設計)	A 計画どおり事業は適切に実施された	A 平成23年度事業計画に位置付けられた内容に沿って、播磨町駅バリアフリー化設計を法律、条令、ガイドラインに則って行い、計画通り実施できた。 引き続き、設計をもとに施工を行い、1日の平均利用者数が3976人の駅における移動及び利用に係る利便性の向上が図られる見込みである。	平成23年度事業による設計をふまえ協議会メンバーと協議を継続し、予定期間内での整備をめざし播磨町駅バリアフリー化工事をすすめて行く。

【各評価項目の評価基準】

①事業実施の適切性

- A…事業が計画に位置付けられたとおり、適切に実施された(されている)。
B…事業が計画に位置付けられたとおりに実施されていない点があった(一部実施されない見込み)。
C…事業が計画に位置付けられたとおりに実施されなかった(実施されない見込み)。

②目標・効果達成状況

- A…事業が計画に位置付けられた目標を達成した(する見込み)。
B…事業が計画に位置付けられた目標を達成できていない点があった(一部達成できない見込み)。
C…事業が計画に位置付けられた目標を達成できなかった(達成できない見込み)。